

設計図書に係る質疑回答書

番号	質疑事項	回答
1	元請の主任（監理）技術者について 本物件の建築工事及び空気調和設備は、電気工事の付帯工事という認識で元請の主任（監理）技術者は電気工事のみでよろしいでしょうか。（下請け業者の建築・空気調和設備は主任（監理）技術者は配置予定） ※参考 【建設業法 第四条】建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。	建築工事及び空気調和設備工事は、電気設備工事の付帯工事という認識でよろしいです。 元請の主任（監理）技術者は電気工事のみでよろしいです。 建築工事及び空気調和設備工事を下請けとして外注する場合は、下請け業者側で該当する工種の主任技術者を配置してください。
2	年間の保安停電日について 保安停電日の詳細（停電範囲、停電時間等）を簡易的なものでも構いませんか。	保安停電日の詳細については、（別紙 1-1～3）のとおりです。
3	受変電の試験関係について 受電設備関係の耐圧試験以外の竣工検査（各機器の動作試験や総合動作試験等）は設置者（県立広島病院の担当者様）が行うのでしょうか、それとも本工事で行うのでしょうか。	各機器の動作試験や総合動作試験については、本工事として費用を見込んでいます。
4	アンカー打設時のレントゲンについて 既設建屋内での盤据付時、アンカー支持打設時はレントゲン撮影後に施工した方がよろしいでしょうか。 ※レントゲン撮影スペースが無い場合は除く。	（別紙 2）特記仕様書（電気設備工事の場合）一般共通事項 13. 非破壊検査に記載のとおり、捜査式埋設物調査を実施のうえ、穿孔してください。
工事名 県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事		
質疑回答書 3 枚の内 1		法人本部総務課財務グループ

設計図書に係る質疑回答書

番号	質疑事項	回答
5	盤作成時の仕様について 盤作成は、国交省仕様でよろしいでしょうか。	国交省仕様でよろしいです。
6	床のコア貫通時の補強工事について 床のコア貫通時に鉄筋を切る必要がありますが、補強工事は本工事に含まず別途工事で行うと考えてよろしいでしょうか。	鉄筋探査などにより、極力、鉄筋切断しない工法を採用してください。ただし、止むを得ず鉄筋切断と補強が必要な場合は、本工事で施工するものとし、費用については別途協議します。
7	図面 E-16 東棟ペントハウス天井部にアンカー打設について 東棟ペントハウス天井部にアンカー打設は可能でしょうか。	吊り下げ支持ができるものとして、積算しています。現地の状況により施工方法の変更が必要な場合は、別途協議します。
8	図面 E-10 主中央監視設備について 無停電電源設備（CVCF）新設に伴う電力グラフィックパネルの変更が図面にも数量明細書にも含まれていませんがこれにつきましては本工事には含まず別途工事で行うと考えてよろしいでしょうか。	（別紙 3-1） E-10 図面のとおり、グラフィックパネルの変更は想定しており、（別紙 3-2） 参考数量書 P10 のとおり、本工事として費用を見込んでいます。
9	図面 E-25・数量書 P14 コンデンサ・リアクトルの容量について 図面E-25では、コンデンサ 25.5Kvar（24kvar 用）・リアクトル 1.91kvar（30kvar 用）、数量書 P14 では、コンデンサ（24kvar 用）・リアクトル（36kvar 用）となっており、容量が違いますが正をご教示願います。	図面の容量を正としてください。 積算については、リアクトル（36kvaar 用）の費用を参考に積算しています。
工事名		
県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事		
質疑回答書	3 枚の内 2	法人本部総務課財務グループ

設計図書に係る質疑回答書

番号	質疑事項	回答
10	E-11 無停電電源設備（C V C F） 特記仕様書について 下記の赤文字の仕様で見積を作成しても良いでしょうか。 4. 標準仕様（U P S の仕様） (1) 定格出力容量 (図面番号 E/11 4 項 (1) C) 200kVA/16kW⇒200kVA/160kW (2) 交流入力電圧変動範囲 (図面番号 E/11 4 項 (1) C) -30%～+30%⇒-30%～+10% (3) 交流出力電圧精度 (図面番号 E/11 4 項 (1) C) 0.01%以内⇒±1%以内	(1) 「200kVA/16kW」は誤記のため、「200kVA/160kW」を正としてください。 (2) メーカー標準品を採用してもよろしいです。 (3) メーカー標準品を採用してもよろしいです。
	以下、余白	以下、余白
工事名 県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事		
質疑回答書	3 枚の内 3	法人本部総務課財務グループ